

Protokollauszug
Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Soziales
der Gemeinde Gielow vom 25.05.2023

TOP 6. Informationen zum Stand Umbau Hort Gielow

Herr Kahlert gibt aktuelle Informationen zu den Umbauarbeiten im Hort. In der nächsten Woche kommt die Decke auf den Anbau, danach wird geklinkert. In der oberen Etage ist der Trockenbau fertig; Maler und Elektriker sind vor Ort. Die Wände in den Toiletten werden gefliest, danach Estrich im Erdgeschoss. Am 01.06.2023 kommt der Heizungsbauer. Es wird eng, den Zeitplan einzuhalten.