

# Protokollauszug

## Sitzung der Gemeindevertretung Gielow vom 04.12.2025

---

### **TOP 13. Ersatzneubau Sportvereinsheim Gielow**

#### **Ausschreibung der Bauleistungen**

**ungeändert beschlossen**  
**2025/GIE/040**

Herr Soldwisch informiert, dass die Probebohrungen stattgefunden haben. Die Umverlegung der Strom- und Gasleitung muss vor dem Abriss stattfinden. Herr Soldwisch übergibt das Wort an Frau Brodoch. Am 25.09.2025 fand in der Verwaltung Malchin die finale Abstimmung zum Abriss, Neubau Nebengebäude und Lampenplanung statt. Frau Brodoch zeigte die Pläne mit den kleinen Änderungen den Gemeindevertretern und Gästen. Sie berichtete über den Standort des massiven Pumpenhauses, was als erstes gebaut werden muss.

Die Baustelleneinrichtung für das Pumpenhaus soll Ende Januar 2026 sein.

Weiterhin erläutert Sie den Bauablaufplan mit Zeitstrahl. Das neue Sportlerheim soll im April 2027 fertig gestellt sein.

Im Termin am 25.09.2025 wurden auch die 13 Vergabelose für die anstehenden Bauleistungen besprochen.

Herr Schwartz äußert Bedenken, da 13 unterschiedliche Gewerke am Neubau beteiligt sind. Dies erhöht die Kosten, verlängert die Bauzeit und wer kümmert sich um die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten?

#### **Beschluss:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gielow beschließt die Einleitung des Vergabeverfahrens zur Ausschreibung der Bauleistungen für den Ersatzneubau des Sportvereinsheimes Gielow. Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Die zuständigen Gremien sind in den folgenden Beratungen über den Fortgang des Verfahrens zu unterrichten.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	9
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0