

Protokollauszug
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Gielow vom
23.05.2023

TOP 8. Informationen zum Umbau Hort

Herr Friedrichs informiert über den Umsetzungsstand dieser Maßnahme. Die Rohinstallation Sanitär und Elektro sind abgeschlossen. Die tragenden Wände des neuen Treppenhauses sind fertig gestellt und in der 22. KW soll die Dachdecke noch betoniert werden. Die Trockenbauwände sind vollständig hergestellt und der Trockenestrich im OG ist eingebaut. Derzeit werden im OG die Malerarbeiten durchgeführt. Es wird angestrebt die Bauarbeiten bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen.